

DODÁVATEĽ / SUPPLIER  COLAS SLOVAKIA IČO / Comp. Reg. 31651402 IČ DPH / V.A.T. Reg. SK2020492111 DIČ / Tax Reg. No. 2020492111 COLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika Tel.: 055/633 21 57 Fax: E-mail: colas@colas-sk.sk Internet: www.colas-sk.sk Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 240/V Registered at Registry of Commerce of the District Court Košice I, part Sa Record No. 240/V	Číslo faktúry / Invoice 0371200103 ODBERATEĽ / CUSTOMER Obec Stránska Stránska 66 982 51 Figa Rimavská Sobota Slovenská republika IČO / Comp. Reg. No. IČ DPH / V.A.T. Reg. No. DIČ / Tax Reg. No. 2021132817
Realizujúci závod / Works Performed by COLAS Slovakia Divízia Východ, Priemyselná 6, 042 45 Košice, Banka / Bank VÚB KOŠICE - mesto Číslo účtu / Account No. 0001107512/0200 IBAN SK69 0200 0000 0000 0110 7512 SWIFT SUBASKBX	Platobné a dodacie podmienky / Payment and Delivery Cond. Konštantný symbol / Invariable Symbol 0308 Číslo objednávky/zmluvy / Order No./Contract No. D1 ZOD 109/2020-CS Forma úhrady / Way of Payment Platobný príkaz Spôsob dopravy / Way of Delivery Bankové spojenie / Bank Connection 6569269001/5600 Dátum vystavenia / Issuing Date 13.11.2020 Dátum splatnosti / Payment Date 30 dní od doručenia Dátum dodania / Date of Delivery 31.10.2020
Vyhotovil / Elaborated by Jolana Medveová Tel.: +421 904 703 600	Konečný príjemca / Final Recipient Obec Stránska Stránska 66 982 51 Figa Rimavská Sobota Slovenská republika

Fakturujeme Vám preverené stavené práce na stavbe S30745
 na základe rámcovej zmluvy ZoD 109/2020 - CS, ZML20_0907,
 Dodatok 20_0417
 Stavba: Obnova povrchu MK v obci Stránska

Spolu k úhrade	EUR	52 499,13
Total Amount to be Settled		
Rekapitulácia fakturácie / Invoicing Summary		
Základ / Basis		43 749,28
DPH / V.A.T.		8 749,85
Čiastka k fakturácii / Amount to Invoice		52 499,13
Spolu / Total		52 499,13

Rekapitulácia DPH / V.A.T. Summary		
Sadzba DPH %	Základ DPH	DPH
V.A.T. Rate %	V.A.T. Basis	V.A.T.
20	43 749,28	8 749,85

Prílohy: Zisťovací protokol o Vykonaných stavebných prácach
 Rekapitulácia čerpania stavby
 Súpis vykonaných prác
 Zápisnica O odovzdaní a prevzatí dokončených prác


COLAS Slovakia, a.s.
 Priemyselná 6, 042 45 Košice 022

Pečiatka a podpis
 Seal and Signature

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-31.10.2020

Počet príloh: 5.

ZHOTOVITEĽ

COLAS Slovakia, a.s.
sídlo: Priemyselná 6
Košice
04245

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Stránska
sídlo: Stránska č.66
Figa
98251

IČO: 00649538
IČ DPH:

Stavba: Obnova povrchu MK v obci Stránska
Miesto:

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:	43 749,28		
	do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia
2. Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	43 749,28	43 749,28
3. DPH	0,00	20.00 % 8 749,85	8 749,85
4. Celkom	0,00	52 499,13	52 499,13
5. Zádržné		0,00	
6. Pozastávka		0,00	
7. K úhrade (4-5-6)		52 499,13	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:  COLAS Slovakia, a.s. Priemyselná 6, 042 45 Košice 100 podpis	Za objednávateľa:  OBEC STRÁNSKA STRÁNSKA č. 66 982 51 p. FIGA -1- podpis
--	--

V Košiciach

Dátum: 4. 11. 2020

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Obnova povrchu MK v obci Stránska

Od: 1. 10. 2020 Do: 31. 10. 2020

Objednávateľ: Obec Stránska

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Dátum: 4. 11. 2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
CP_038_2 020	Obnova povrchu MK v obci Stránska	43 749,28	8 749,85	52 499,13	0,00
SO 01	Vetva A	17 272,02	3 454,40	20 726,42	0,00
SO 02	Vetva B	7 745,64	1 549,13	9 294,77	0,00
SO 03	Vetva C	18 731,62	3 746,32	22 477,94	0,00



OBEC STRÁNSKA
STRÁNSKA č. 66
982 61 p. FIGA
-1-



COLAS Slovakia, a.s.
Priemyselná 6, 042 45 Kešice 100

Súpis vykonaných prác

Stavba: Obnova povrchu MK v obci Stránska
Objekt: Vetva A

Objednávateľ: Obec Stránska
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok množstvo	Zostatok náklad
HSV										
Práce a dodávky HSV										
5										
Komunikácie										
1	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	838,000	0,47	393,86	0,000	0,00	0,000	0,00
2	577144231	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	944,000	9,89	9 336,16	0,000	0,00	0,000	0,00
3	577144371	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	838,000	9,00	7 542,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Celkom										
							17 272,02	0,00	0,00	0,00



Súpis vykonaných prác

Stavba: Obnova povrchu MK v obci Stránska
Objekt: Vetva B

Objednávateľ: Obec Stránska
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok množstvo	Zostatok náklad
HSV		Práce a dodávky HSV				7 745,64		0,00		0,00
5		Komunikácie				7 381,64		0,00		0,00
1	566301111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,04-0,06 m ³ /m ²	m ²	574,000	2,97	1 704,78	0,000	0,00	0,000	0,00
2	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	574,000	9,89	5 676,86	0,000	0,00	0,000	0,00
8		Rúrové vedenie				364,00		0,00		0,00
3	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením mreže	ks	4,000	91,00	364,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Celkom						7 745,64		0,00		0,00



[Handwritten signature]



Súpis vykonaných prác

Stavba: Obnova povrchu MK v obci Stránska
Objekt: Vetva C

Objednávateľ: Obec Stránska
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok množstvo	Zostatok náklad
HSV		Práce a dodávky HSV				18 731,62		0,00		0,00
5	Komunikácie					17 912,62		0,00		0,00
1	566301111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drevného v množstve 0,04-0,06 m3/m2	m2	391,000	2,97	1 161,27	0,000	0,00	0,000	0,00
2	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	500,000	0,47	235,00	0,000	0,00	0,000	0,00
3	577144231	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 215,000	9,89	12 016,35	0,000	0,00	0,000	0,00
4	577144371	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	500,000	9,00	4 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00
8	Rúrové vedenie					819,00		0,00		0,00
5	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	9,000	91,00	819,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Celkom						18 731,62		0,00		0,00



Zápisnica O odovzdaní a prevzatí dokončených prác

Na stavbe – objektu: **Obnova povrchu MK v obci Stránska**
Miesto (obec, ulica): **Stránska**
Odberateľ: **Obec Stránska, Stránska č. 66, 982 51 Figa**
Dodávateľ: **COLAS Slovakia a.s., Košice, Závod CS, RHS Gemer/Poprad**
Hospodárska zmluva: **ZoD109/2020-CS vrátane dodatku**
Stavebný náklad: **43 749,28 € bez DPH**
Termíny: **začiatok: október 2020 ukončenie: október 2020**

Zistenie, či vykonané práce zodpovedajú schválenej projektovej dokumentácii, zmluvným podmienkam, technickým normám a platným právnym predpisom.

Stavba prevedená podľa Projektovej dokumentácie.
Stavba vyhovuje STN 13 108 – 1

Priebeh a výsledky vykonaných skúšok: **Atest vyhovuje STN.**
Zhodnotenie akosti vykonaných prác: **Práce v súlade s STN EN.**
Dohoda o zrážkach za zistenie akostné alebo iné nedostatky: **Neboli uplatnené**
Súpis zistených chýb a nedorobkov, opatrenia a lehoty na ich odstránenie:

Stavba prevedená bez väd a nedorobkov.

Hodnota prevedených prác: **43 749,28 € bez DPH**
Potreba dodatočných prác: **Odberateľ nepožaduje.**
Záverečný posudok účastníkov konania: **Stavba môže slúžiť svojmu účelu.**
Vyhlásenie odberateľa, že prevedené práce preberá:
Dnešného dňa dodávateľ stavbu odovzdáva a odberateľ preberá do užívania.

Záručná lehota začína: **04.11.2020** a končí: **04.11.2022**

V KOŠICIACH dňa: **04.11.2020**

Podpisy účastníkov preberacieho konania:
Objednávateľ: **Obec Stránska**

Dodávateľ: **COLAS Slovakia a.s., Košice**

