

Dodávateľ:

DUMEX s.r.o.

Kasárenská 30

048 01 Rožňava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45328404

DIČ: 2022943967

IČ DPH: SK2022943967

Mestský súd Košice I., Oddiel Sro, VI. číslo 24769/V

Banka: ČSOB a.s. Rožňava

SWIFT: CEKOSKBX

Číslo účtu: 4009656418/7500

IBAN: SK02 7500 0000 0040 0965 6418

Tel.: 058/7325091

Fax: 058/7325091

Faktúru vyhotovil:

(Nedefinované)

Faktúra číslo:

2025013

Objednávka číslo: 01/2024

Dodací list číslo:

Poštová adresa:

Obec Stránska

Stránska 66

982 51 Stránska

Odberateľ:

Obec Stránska

Stránska 66

982 51 Stránska

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00649538

DIČ: 2021132817

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

30.04.2025

30.04.2025

29.06.2025

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Konštantný symbol: 0308

Dod. a plat. podmienky:

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Fakturujeme Vám za prevedené práce - "Rekonštrukcia chodníkov Stránska (úsek A,B)" v zmysle Zmluvy o dielo č. 1/2024 a dodatku č. 1 podľa priloženého súpisu vykonaných prác	23	1,00	súb	83 045,59	83 045,59

Základ pre DPH 23 % : 83 045,59

DPH 23 % : 19 100,49

Celková suma s DPH

102 146,08

Celková fakturovaná suma: EUR

102 146,08

Podpis a pečiatka:

DUMEX s.r.o.
Kasárenská 30
048 01 Rožňava
IČO: 45 328 404
IČ DPH: SK2022943967



PAY BY SQUARE



EKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: A2023-104D1
Stavba: Rekonštrukcia chodníkov Stránska

JKSO:
Miesto: Intravilán obce Stránska

KS:
Dátum: 30.4.2025

Objednávateľ:
Obecný úrad Stránska

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DUMEX s.r.o., Kasárenská 2128/30, 048 01 Rožňava

IČO: 45328404
IČ DPH: SK2022943967

Projektant:
Aproving s.r.o., Svätoplukova 434/13, 979 01 R.Sobota

IČO: 44140100
IČ DPH: SK2022609325

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	83 045,59
Materiál	83 045,59
Montáž	0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH 83 045,59

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	83 045,59	19 100,49

Cena s DPH v EUR 102 146,08

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

DUMEX s.r.o.
Kasárenská 2128/30 (1)
048 01 ROŽŇAVA

[Handwritten signature]

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: A2023-104D1

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov Stránska

Miesto: Intravilán obce Stránska

Dátum: 30.04.2025

Objednávateľ: Obecný úrad Stránska

Projektant: Aproving
s.r.o., Svätoplukova

Zhotoviteľ: DUMEX s.r.o., Kasárenská 2128/30, 048 01 Rožňava

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		83 045,59	102 146,08
001	1. Úsek A	44 096,78	54 239,04
002	2. Úsek B	38 948,81	47 907,04
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		83 045,59	102 146,08

Krycí list súpisu vykonaných prác

Stavba:

Rekonštrukcia chodníkov Stránska

Objekt:

001 - 1. Úsek A

JKSO:

Miesto: Intravilán obce Stránska

Objednávateľ:

Obecný úrad Stránska

Zhotoviteľ:

DUMEX s.r.o., Kasárenská 2128/30, 048 01 Rožňava

Projektant:

Aproving s.r.o., Svätoplukova 434/13, 979 01 R.Sobota

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 30.04.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

45328404

IČ DPH:

SK2022943967

IČO:

44140100

IČ DPH:

SK2022609325

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			44 096,78
Materiál			44 096,78
Montáž			0,00
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			44 096,78

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	44 096,78	23,00%	10 142,26

Cena s DPH	v EUR	54 239,04
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DUMEX s.r.o.
Kasárenská 2128/30
048 01 ROŽŇAVA

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Rekapitulácia súpisu vykonanýc prác

Stavba:

Rekonštrukcia chodníkov Stránska

Objekt:

001 - 1. Úsek A

Miesto:

Intravilán obce Stránska

Dátum:

30.04.2025

Objednávateľ:

Obečný úrad Stránska

Projektant:

Aproving
s.r.o, Svätoplukova
434/13,979 01
R.Sobota

Zhotoviteľ:

DUMEX s.r.o., Kasárenská 2128/30, 048 01 Rožňava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

44 096,78

0,00

44 096,78

HSV - Práce a dodávky HSV

44 096,78

0,00

44 096,78

1 - Zemné práce

6 086,61

0,00

6 086,61

5 - Komunikácie

13 878,42

0,00

13 878,42

8 - Rúrové vedenie

348,00

0,00

348,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22 081,91

0,00

22 081,91

99 - Presun hmôt HSV

1 701,85

0,00

1 701,85

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Stažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

44 096,78

Opis vykonaných prác

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov Stránska

Objekt: 001 - 1. Úsek A

Miesto: Intravilán obce Stránska

Dátum: 30.04.2025

Objednávateľ: Obecný úrad Stránska

Aproving
s.r.o, Svätoplukova
434/13, 979 01
R. Sobota

Zhotoviteľ: DUMEX s.r.o., Kasárenská 2128/30, 048 01 Rožňava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 096,782

D HSV Práce a dodávky HSV

44 096,782

D 1 Zemné práce

6 086,606

1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	39,800	4,100		163,180
	WV		199*0,2		39,800			
	WV		Súčet		39,800			
2	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	244,000	1,300		317,200
3	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	199,000	3,000		597,000
4	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	178,000	9,200		1 637,600
5	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	66,000	14,300		943,800
6	K	113307143.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	244,000	8,600		2 098,400
7	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	4,800	1,200		5,760
	WV		24*0,2		4,800			
	WV		Súčet		4,800			
8	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,600	14,500		52,200
9	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,600	1,100		3,960
10	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	10,390	2,000		20,780
	WV		4,8 "ornica na skládku"		4,800			
	WV		3,6 "výkop na skládku"		3,600			
	WV		1,99 "ornica zo skládky na rozprestretie"		1,990			
	WV		Súčet		10,390			
11	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	5,590	9,500		53,105
	WV		3,6 "výkop na skládku"		3,600			
	WV		1,99 "ornica zo skládky na rozprestretie"		1,990			
	WV		Súčet		5,590			
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	8,400	0,900		7,560
	WV		4,8 "ornica na skládku"		4,800			
	WV		3,6 "výkop na skládku"		3,600			
	WV		Súčet		8,400			
13	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	19,900	0,400		7,960
14	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	0,615	9,140		5,621
	WV		19,9*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva"		0,615			
	WV		Súčet		0,615			
15	K	181101102.S	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	249,000	0,500		124,500
16	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm (jestvujúca ornica)	m2	19,900	1,800		35,820
17	K	183403151.S	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	19,900	0,050		0,995
18	K	183403152.S	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	19,900	0,050		0,995
19	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	19,900	0,020		0,398
20	K	184802111.S	Chemické odbúrnenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	19,900	0,100		1,990
21	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,008	107,100		0,857
	WV		19,9*0,0004 "Prepočítané koeficientom množstva"		0,008			
	WV		Súčet		0,008			
22	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,199	33,700		6,706
	WV		19,9*0,01		0,199			
	WV		Súčet		0,199			
23	M	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,199	1,100		0,219

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 5			Komunikácie					13 878,422
24	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	249,000	4,800		1 195,200
25	K	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	183,000	12,600		2 305,800
26	K	567124215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	66,000	22,100		1 458,600
27	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	39,800	0,600		23,880
W			199*0,2		39,800			
W			Súčet		39,800			
28	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva ohrubná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	39,800	17,200		684,560
29	K	596911143.1	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	183,000	14,000		2 562,000
30	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, hr.60 mm, prírodná	m2	186,660	15,100		2 818,566
W			183*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		186,660			
W			Súčet		186,660			
31	K	596911162.1	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	66,000	18,600		1 227,600
32	M	592460008200.S	Dlažba betónová bezškárová, hr.80 mm, farebná-červená	m2	67,320	23,800		1 602,216
W			66*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		67,320			
W			Súčet		67,320			
D 8			Rúrové vedenie					348,000
33	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením poklopu	ks	3,000	116,000		348,000
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie					22 081,906
34	K	914811112.S	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	13,000	0,260		3,380
W			"pre Z4 a Z2" 1*2+6+5		13,000			
W			Súčet		13,000			
35	M	404490008900.S	Podstavec gumený, dxš 750x375 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	13,000	22,190		288,470
W			1300*0,01 "Prepočítané koeficientom množstva		13,000			
W			Súčet		13,000			
36	K	914811113.S	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	2,000	0,500		1,000
W			2 "pre 701 (Z2)"		2,000			
W			Súčet		2,000			
37	M	404490008500.S	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	ks	2,000	25,200		50,400
38	M	404440000200.S	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm, Al	ks	4,000	3,100		12,400
39	M	404490008700.S	Krytka stĺpika, 40x40 mm	ks	2,000	1,300		2,600
40	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	5,000	1,900		9,500
41	M	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa (viď TS)	ks	5,000	94,500		472,500
42	K	915911112.S	Montáž dočasnej dopravnej zábrany 701 (Z2) reflexnej šírky 1 m s 2 svetlami	ks	1,000	3,200		3,200
43	M	404450003500.S	Zariadenie dopravné 701 (Z2) - Zábrana na označenie uzávierky s 2 svetlami, rozmer 1000x200 mm, pre dočasné dopravné značenie	ks	1,000	79,000		79,000
44	K	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej 702 (Z4)	ks	6,000	0,800		4,800
45	M	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska 702 (Z4), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, nlasťová	ks	6,000	24,000		144,000
46	K	915912222.S	Montáž dočasnej súpravy smerových dosiek 702 (Z4) s výstražným svetlom 5 dosky	ks	1,000	8,300		8,300
47	M	404450001700.S	Dopravná smerová doska 702 (Z4), obojstranná s výstražným svetlom a gumeným podstavcom	ks	5,000	68,200		341,000
W			1*5 "Prepočítané koeficientom množstva		5,000			
W			Súčet		5,000			
48	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	202,000	9,800		1 979,600
49	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	204,020	9,500		1 938,190
W			202*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		204,020			
W			Súčet		204,020			
50	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	199,000	7,600		1 512,400
51	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	200,990	7,100		1 427,029
W			199*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		200,990			
W			Súčet		200,990			
52	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	199,000	3,800		756,200
53	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	224,060	8,500		1 904,510

C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	448,120	0,600		268,872
	W		224,06*2 "Prepočítané koeficientom množstva		448,120			
	W		Súčet		448,120			
55	K	979086112.S	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	224,060	3,500		784,210
56	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	97,085	32,000		3 106,720
	W		224,06-126,975		97,085			
	W		Súčet		97,085			
57	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	126,975	55,000		6 983,625
	W		30,5+91,5+4,975		126,975			
	W		Súčet		126,975			
D 99 Presun hmôt HSV								1 701,848
58	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	293,422	5,800		1 701,848

Krycí list súpisu vykonaných prác

Stavba:

Rekonštrukcia chodníkov Stránska

Objekt:

002 - 2. Úsek B

JKSO:

Miesto: Intravilán obce Stránska

Objednávateľ:

Obecný úrad Stránska

Zhotoviteľ:

DUMEX s.r.o., Kasárenská 2128/30, 048 01 Rožňava

Projektant:

Aproving s.r.o., Svätoplukova 434/13, 979 01 R.Sobota

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 30.04.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

45328404

IČ DPH:

SK2022943967

IČO:

44140100

IČ DPH:

SK2022609325

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

38 948,81

Materiál

38 948,81

Montáž

0,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

38 948,81

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

znižená

38 948,81

23,00%

8 958,23

Cena s DPH

v EUR

47 907,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DUMEX s.r.o.

Kasárenská 2128/30 (1)

048 01 ROŽŇAVA

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Stavba:

Rekonštrukcia chodníkov Stránska

Objekt:

002 - 2. Úsek B

Miesto:

Intravilán obce Stránska

Dátum:

30.04.2025

Objednávateľ:

Obecný úrad Stránska

Projektant:

Aproving
s.r.o, Svätoplukova
434/13,979 01
R.Sobota

Zhotoviteľ:

DUMEX s.r.o., Kasárenská 2128/30, 048 01 Rožňava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

	38 948,81	0,00	38 948,81
HSV - Práce a dodávky HSV	38 948,81	0,00	38 948,81
1 - Zemné práce	5 370,92	0,00	5 370,92
5 - Komunikácie	11 746,60	0,00	11 746,60
8 - Rúrové vedenie	348,00	0,00	348,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	19 983,92	0,00	19 983,92
99 - Presun hmôt HSV	1 499,38	0,00	1 499,38

2) Ostatné náklady

	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

38 948,81

Úpis vykonaných prác

Stavba:

Rekonštrukcia chodníkov Stránska

Objekt:

002 - 2. Úsek B

Miesto:

Intravilán obce Stránska

Dátum:

30.04.2025

Objednávateľ:

Obecný úrad Stránska

Projektant:

Aproving
s.r.o., Svätoplukova
434/13, 979 01
R. Sobota

Zhotoviteľ:

DUMEX s.r.o., Kasárenská 2128/30, 048 01 Rožňava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 948,810

D HSV

Práce a dodávky HSV

38 948,810

D 1

Zemné práce

5 370,915

1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	36,200	4,100		148,420
	WV		181*0,2		36,200			
	WV		Súčet		36,200			
2	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	224,000	1,300		291,200
3	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	181,000	3,000		543,000
4	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	193,000	9,200		1 775,600
5	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	31,000	14,300		443,300
6	K	113307143.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	224,000	8,600		1 926,400
7	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	2,200	1,200		2,640
	WV		11*0,2		2,200			
	WV		Súčet		2,200			
8	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,650	14,500		23,925
9	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,650	1,100		1,815
10	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	5,660	2,000		11,320
	WV		2,2 "ornica na skládku"		2,200			
	WV		1,65 "výkop na skládku"		1,650			
	WV		1,81 "ornica zo skládky na rozprestretie"		1,810			
	WV		Súčet		5,660			
11	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	3,460	9,500		32,870
	WV		1,65 "výkop na skládku"		1,650			
	WV		1,81 "ornica zo skládky na rozprestretie"		1,810			
	WV		Súčet		3,460			
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,850	0,900		3,465
	WV		2,2 "ornica na skládku"		2,200			
	WV		1,65 "výkop na skládku"		1,650			
	WV		Súčet		3,850			
13	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	18,100	0,400		7,240
14	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	0,559	9,140		5,109
	WV		18,1*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		0,559			
	WV		Súčet		0,559			
15	K	181101102.S	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	222,000	0,500		111,000
16	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm (jestvujúca ornica)	m2	18,100	1,800		32,580
17	K	183403151.S	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	18,100	0,050		0,905
18	K	183403152.S	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	18,100	0,050		0,905
19	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	18,100	0,020		0,362
20	K	184802111.S	Chemické odbúrnenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	18,100	0,100		1,810
21	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,007	107,100		0,750
	WV		18,1*0,0004 "Prepočítané koeficientom množstva		0,007			
	WV		Súčet		0,007			
22	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,181	33,700		6,100
	WV		18,1*0,01		0,181			
	WV		Súčet		0,181			
23	M	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,181	1,100		0,199

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 5 Komunikácie								11 746,598
24	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	222,000	4,800		1 065,600
25	K	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	191,000	12,600		2 406,600
26	K	567124215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	31,000	22,100		685,100
27	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	36,200	0,600		21,720
W					36,200			
W					36,200			
28	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	36,200	17,200		622,640
29	K	596911143.1	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	191,000	14,000		2 674,000
30	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, hr.60 mm, prírodná	m2	194,820	15,100		2 941,782
W					191*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva	194,820		
W					Súčet	194,820		
31	K	596911162.1	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácii pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	31,000	18,600		576,600
32	M	592460008200.S	Dlažba betónová bezškárová, hr.80 mm, farebná-červená	m2	31,620	23,800		752,556
W					31*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva	31,620		
W					Súčet	31,620		
D 8 Rúrové vedenie								348,000
33	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením poklopu	ks	3,000	116,000		348,000
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								19 983,916
34	K	914811112.S	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	13,000	0,260		3,380
W					"pre Z4 a Z2" 1*2+6+5	13,000		
W					Súčet	13,000		
35	M	404490008900.S	Podstavec gumený, dxš 750x375 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	13,000	22,190		288,470
W					1300*0,01 "Prepočítané koeficientom množstva	13,000		
W					Súčet	13,000		
36	K	914811113.S	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	2,000	0,500		1,000
W					2 "pre 701 (Z2)"	2,000		
W					Súčet	2,000		
37	M	404490008500.S	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	ks	2,000	25,200		50,400
38	M	404440000200.S	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm, Al	ks	4,000	3,100		12,400
39	M	404490008700.S	Krytka stĺpika, 40x40 mm	ks	2,000	1,300		2,600
40	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	5,000	1,900		9,500
41	M	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa (viď TS)	ks	5,000	94,500		472,500
42	K	915911112.S	Montáž dočasnej dopravnej zábrany 701 (Z2) reflexnej šírky 1 m s 2 svetlami	ks	1,000	3,200		3,200
43	M	404450003500.S	Zariadenie dopravné 701 (Z2 - Zábrana na označenie uzávierky) s 2 svetlami, rozmer 1000x200 mm, pre dočasné dopravné značenie	ks	1,000	79,000		79,000
44	K	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej 702 (Z4)	ks	6,000	0,800		4,800
45	M	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska 702 (Z4), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	6,000	24,000		144,000
46	K	915912222.S	Montáž dočasnej súpravy smerových dosiek 702 (Z4) s výstražným svetlom 5 dosky	ks	1,000	8,300		8,300
47	M	404450001700.S	Dopravná smerová doska 702 (Z4), obojstranná s výstražným svetlom a gumeným podstavcom	ks	5,000	68,200		341,000
W					1*5 "Prepočítané koeficientom množstva	5,000		
W					Súčet	5,000		
48	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	167,000	9,800		1 636,600
49	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	168,670	8,200		1 383,094
W					167*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva	168,670		
W					Súčet	168,670		
50	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	17,000	16,200		275,400
51	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150-50 mm	ks	17,170	9,500		163,115
W					17*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva	17,170		
W					Súčet	17,170		
52	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	181,000	7,600		1 375,600

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	182,810	7,100		1 297,951
	W		181*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		182,810			
	W		Súčet		182,810			
54	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	181,000	3,800		687,800
55	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	200,525	8,500		1 704,463
56	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	401,050	0,600		240,630
	W		200,525*2 "Prepočítané koeficientom množstva		401,050			
	W		Súčet		401,050			
57	K	979086112.S	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybraných hmôt	t	200,525	3,500		701,838
58	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	84,000	32,000		2 688,000
	W		200,525-116,525		84,000			
	W		Súčet		84,000			
59	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	116,525	55,000		6 408,875
	W		28+84+4,525		116,525			
	W		Súčet		116,525			
	D	99	Presun hmôt HSV					1 499,381
60	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	258,514	5,800		1 499,381

Rekonštrukcia chodníkov Stránska (úsek A, B)

Rozdielová tabuľka DPH

Suma bez DPH	83045,59 eur
DPH 20 %	16 609,12 eur
DPH 23 %	19100,49 eur
ROZDIEL DPH	2 491,37 eur

ROMEX s.r.o.

Kasárenská 2128/30 (1)
048 01 ROŽŤAVA



REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV STRANSKA

- Dnes dňom bolo odovzdané stavenisko v obci STRANSKA prílohy starost p. Smrko dňa vlet p. husac 4. dec p. Szoyba

22.02.2025

jasno T 11°C

- vylicenie posuvných vedení
- obdržanie dokumentácie

3.3.2025

plajaso

T - 10°C

du

- Nabespečovanie materiálu, drebníšov, dlatí
- Nabespečovanie šlišov, pieskov
- vymeranie hrac chodníkov v teréne
- ukladanie skladby na šlišov, piesok, dlatí
- Prace prebiehajúce 4.3 - 14.3.2025

4.3 - 14.3.2025

oblačno

T - 8°C - 12°C

- Melon A
- Nabespečenie ramienok práce, rezanie starého porchnu
- Odvoz súle na určení skladby staveniska
- výkop ryby, uprava dna ryby
- dovoz šlišov a pieskov
- ukladanie podkladovej vrstvy, zhlukovanie
- dovoz drebníšov, ukladba drebníšov
- rozvoz drebníšov, sadenie drebníšov
- dovoz betonu c 16-20 dĺžka 1806.m
- uprava výkopu z betonu medzi drebníškami
- počet prac. 10
- počet mach. kabl. dĺžka 14M, bagr JCB, zhlukovacie techn.
- ústne nariadenie
- Prace prebiehajúce do 22.3.2025

14.3.2025

jasno

T 12°C



Základný list - adresár

Pre objekt (označ. podľa invest. plánu):

Kraj: BLANSKÝ OKRESúsek: CHODNÍKYOkres: PIM. SOBOTAobec: STRÁNSKAMiesto: STRÁNSKA

Zúčastnené strany:

Mená, adresy, telef. zodpov. zástupcov:

Generálny investor: OBEČ STRÁNSKA

Priamy investor:

Vrchný investor (HS):

Hlavný investor:

Technický (stavebný) dozor investora:

Stály:

Občasný: † ELEHĚR SZOSKA

Generálny riaditeľ:

Hlavný stavbyvedúci: † LUKÁČ

Stavbyvedúci:

Generálny projektant: ROMAN VALE

Zodpovedný projektant:

Autorský dozor: Ing. PETER DOŠKOVOLSKÝ

Zmeny a doplnky

Prehľad hospodárskych stavebných zmlúv, ich zmien a doplnkov			
Deň uzavretia zmluvy	Zmluvné strany	Vec zmluvy	Číslo dokladu
11.11 2024	OBEC STRÁŇSKA DUMEX s.r.o.	ZMLUVA O DIELO	01.2024
28.02 2025	~ " ~	PREUZATIE STAVENISKÁ	
28.02 2025	~ " ~	DODATOK Č. 1	01.2024

Objednávateľ Názov a sídlo Obec Stránska Stránska 66 982 51 Stránska		ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ Stavebného objektu alebo prevádzkového súboru		
Dátum začatia preberacieho konania 29.04.2025	Názov budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti) Rekonštrukcia chodníkov Stránska (úsek A, B)			
Stručný popis Rekonštrukcia chodníkov Stránska (úsek A, B)				
Zodpovedný stavbyvedúci Juraj Lukáč		Zhotoviteľ: DUMEX s.r.o Kasárenská 2128/ 30 048 01 Rožňava		
Zhotoviteľ projektu Ing. Peter Dobrovolský		Projektanti ucelených častí Ing. Ivana Vrecková		
Technický dozor p. Elemír Szoyka				
Stavebné povolenie Č. 1/24 zo dňa: 13.10.2024 Vydal: Mesto Tornala				
Zmluva o dielo Zmluva o dielo č.01/2024 zo dňa 11.11.2024 a jej dodatku č. 1 zo dňa 28.02.2025				
Dátum začatia prác 07.03.2025			Dátum dokončenia prác 30.04.2025	

Termín vypratania staveniska

Apríl 2025

Ďalšie dohodnuté podmienky

Neboli

Rozsah odovzdanej a prevzatej dokumentácie

Projektová dokumentácia

Odovzdané a prevzaté písomné doklady vydané v priebehu realizácie stavby

Neboli

Záručná doba na zhotovenie diela(konečný dátum)

5 rokov tj. 30.04.2030

Záručná doba na použité materiály a výrobky podľa výrobcov.

Súpis príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohoto zápisu

- 1. Stavebný denník**
- 2. Atesty o použitých materiáloch**
- 3. Certifikáty**

Cena stavebného objektu alebo prevádzkového súboru

99 654,71 eur vrátane DPH

Odchýlka od projektu a ich zdôvodnenie

Neboli

Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami

Práce boli vykonané v súlade s platnými technickými normami a požiadavkami na výstavbu.

Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmých pri odovzdaní a prevzatí:

Bez nedorobkov

Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a väd

Nebola uzavretá

Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľ do objektu za účelom odstránenia nedorobkov a väd

Nebola uzavretá

Pripomienky účastníkov konania			
Neboli			
Dátum ukončenia preberacieho konania			
30.04.2025			
Tento zápis o odovzdaní a prevzatí nadobúda účinnosť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí celej stavby. Zástupcovia zhotoviteľ odovzdávajú a zástupcovia objednávateľ preberajú stavebný objekt alebo prevádzkový súbor.			
	Mená a priezviská	Funkcia	Podpisy
Zástupcovia zhotoviteľa	p. Juraj Lukáč	majiteľ firmy	
Zástupcovia objednávateľa	p. Martin Šmíro	Starosta obce	 
Stavebný dozor	p. Elemír Szoyka	Stavebný dozor	 
Počet vyhotovení Zápisu: 3x			

Rozdeľovník

1. Zhotoviteľ:

DUMEX s.r.o. Rožňava

1x

2. Objednávateľ:

Obec Stránska

2 x

OBEC STRÁNSKA

Dátum:	30. 04. 2025
Číslo zápisu:	159/2025
Číslo spisu:	FV13
Prílohy:	22
Vybavuje:	